

Gecombineerd financieel verslag van de bouw van de trekschuit door de Stichting Historische Scheepswerf Zorg en Vlijt en Stichting Den eerste Snik

1. Bijgaand overzicht per 23 juni 2021 geeft weer de totale kosten van de bouw sinds de start van de activiteiten in 2018, alsmede de financiering daarvan. Per 1 juli 2021 zijn beide Stichtingen financieel van elkaar gescheiden.
2. Vanaf 23 juni 2021 zijn de posten van de Balans ter zake van ontvangsten en betalingen afgewikkeld nagenoeg tegen de bedragen die als nog te ontvangen en betalen staan vermeld op één uitzondering na waarvoor een voorziening in de Balans van Den eerste Snik is opgenomen en afspraken tussen beide Stichtingen zijn gemaakt omtrent de verrekening van meer/minder op deze post.
3. De post Saldo op bijgaande stukken is bij de afwikkeling uitgekomen op break-even, dat wil zeggen de uitkomst van de bovengenoemde afwikkeling heeft per saldo tot een kleine positieve uitkomst geleid.
4. Conclusie uit bijgaand overzicht is dat de bouw van de trekschuit nagenoeg heeft plaatsgevonden voor de eind 2018 begrote bouwsom. Ook vermeldenswaard is dat de bouwtijd van eind maart 2019 - kielleging op 15 mei 2019 - tot te waterlating op 15 mei 2021 ook nagenoeg uitkomt op de verwachte termijn van twee jaar.

Maassluis, 7 februari 2022